گزارش اعتبارات سال ۱۴۰۱

تاریخ تنظیم گزارش ۱۴۰۲/۴/۲۸

شرکت های پتروشیمی سالیانه در قالب اعتبارات پرداختی صنایع پتروشیمی از طریق شورای راهبردی اعتباراتی را جهت انجام پروژه ها و طرح های عمرانی و امورات جاری شهرستان تعیین و از طریق اجرای پروژه ها و طرح ها توسط شرکت عملیات غیر صنعتی و خدمات صنایع پتروشیمی و یا ادارات کل مبالغ مربوطه را پرداخت می نمایند. همچنین ۳۱ خردادماه هر سال به عنوان پایان سال مالی اعتبارات شهرستان در نظر گرفته شده است.در همین راستا ذیلا گزارش اعتبارات پرداختی در سال ۱۴۰۱ را به حضور اعلام می نماید.

۱ - پروژه ها و طرح های عمرانی و جاری در نیمه اول هر سال توسط کمیته ای در فرمانداری با احصاء نظرات کارشناسان فرمانداری، ائمه جمعه، روسای ادارات مرتبط، نماینده مجلس و شرکت عملیات غیر صنعتی به عنوان نماینده صنایع پتروشیمی شهرستان تعیین و به مدیر عامل سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی ارسال می گردد. در سال ۱۴۰۱ طرح ها و پروژه های عمرانی و جاری طی صورتجلسه شماره ۲۹۱۹ مورخ ۱۴۰۱/۸/۱۱ به سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی و رئیس شورای راهبردی منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی و همچنین نامه شماره ۳۰۴۹ مورخ ۱۴۰۱/۸/۲۲ به شرکت عملیات غیر صنعتی و دبیر شورای راهبردی منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی ارسال و پس از طرح در شورای راهبردی منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی که متشکل از شرکت های پتروشیمی منطقه بوده مصوب و جهت اجرا به فرمانداری اعلام گردید.

۲ -اعتبارات پیشنهادی در سال ۱۴۰۱

سالیانه بر اساس بررسی ها و نیاز و جمعیت شهرستان طرح ها و پروژه هایی در قالب اعتبارات جاری و عمرانی _ سرمایه ای به شورای راهبردی منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی پیشنهاد می گردد که پیشنهادات شهرستان در سال ۱۴۰۱ به ترتیب ذیل می باشد.

۲-۱ – اعتبارات پیشنهادی شهرستان به شورای راهبردی در سال ۱۴۰۱

شرح	اعتبارات جاری	اعتبارات عمرانی	جمع کل
درصد	٪۱۹	٪۸۱	٪۱۰۰
اعتبار (تومان)	۸۱/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰	۳۳۹/۷۰۰/۰۰۰/۰۰۰	۴۲۰/۷۰۰/۰۰۰/۰۰۰

۲-۲– محل هزینه کرد اعتبارات جاری پیشنهادی شهرستان به شورای راهبردی در سال ۱۴۰۱

اعتبارات جاری	امنیتی – انتظامی	ورزش	فرهنگ ، مذهب	تعمیر و تجهیز ادارات	آموزش	حمل و نقل و اسکان	سایر
درصد اعتبارات	۲۰	۱۵	۲۰	۱۵	۱۵	۵	۱۰

۳ -وضعیت هزینه کرد اعتبارات سال ۱۴۰۱ با توجه به بودجه پرداختی توسط شرکت های عضو شورای راهبردی

با توجه به عدم پرداخت به موقع قدرالسهم شرکت های پتروشیمی، روند اجرای طرح ها و امورات جاری و پروژه های عمرانی به کندی پیش رفته و در برخی از امورات با مشکلاتی مواجهه و هزینه کرد شهرستان کمتر از میزان مصوب بوده است. لازم به ذکر است از اعتبارات پیشنهادی شهرستان که در بند شماره ۲ بدان اشاره گردیده مبلغ ۲۰۰ میلیارد ریال کسر و اعتبار ۴۰۰۰ میلیارد

ریال توسط شورای راهبردی شرکت های پتروشیمی مصوب و به شهرستان اعلام شده است. ذیلا گزارش پرداختی های صورت گرفته به شرح ذیل می باشد.

شرح	مبلغ هزینه شده (ریال)	درصد اعتبارات
اعتبار مصوب شورای راهبردی شرکت های پتروشیمی در سال ۱۴۰۱	۴/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال	۱۰۰ درصد
اعتبار پذیرفته شده توسط شرکت های پتروشیمی	۲/۱۵۸/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال	۵۴ درصد
کل مبلغ پرداختی صنایع پتروشیمی در سال ۱۴۰۱ تا مورخ ۱۴۰۲/۴/۲۶	۱/۸۵۸/۸۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال	۴۶ درصد
اعتبار باقیمانده و پرداخت نشده از محل اعتبارات سال ۱۴۰۱ تاکنون	۲/۱۴۲/۲۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال	۵۴ درصد
هزینه پرداخت شده بابت اعتبارات عمرانی و سرمایه ای(نسبت به کل اعتبار پرداختی)	۱/۱۹۹/۳۷۱/۳۷۵/۸۲۶ ریال	۳۰ درصد
هزینه پرداخت شده بابت اعتبارات جاری(نسبت به کل اعتبار پرداختی)	۶۵۹/۴۲۸/۶۲۴/۱۷۴ ریال	۱۶ درصد
جاری امنیتی – انتظامی (درصد نسبت به مبالغ جاری هزینه شده)	۸۸/۷۰۶/۹۸۱/۳۳۲ ریال	۱۳/۴۵ درصد
جاری – ورزش(درصد نسبت به مبالغ جاری هزینه شده)	۱۵۱/۵۳۲/۸۰۲/۰۰۱ ریال	۲۲/۹۸ درصد
جاری – فرهنگ ، مذهب(درصد نسبت به مبالغ جاری هزینه شده)	۱۵۶/۴۱۱/۱۶۹/۸۲۷ ریال	۲۳/۷۲ درصد
جاری – تعمیر و تجهیز ادارات(درصد نسبت به مبالغ جاری هزینه شده)	۵۱/۷۴۶/۹۱۸/۶۲۲ ریال	۷/۸۵ درصد
جاری – آموزش(درصد نسبت به مبالغ جاری هزینه شده)	۲۸/۵۵۶/۲۰۱/۸۷۶ ریال	۴/۳۳ درصد
جاری – حمل و نقل و اسکان(درصد نسبت به مبالغ جاری هزینه شده)	۶۹/۴۴۹/۰۴۱/۹۸۱ ریال	۱۰/۵۴ درصد
جاری – سایر(درصد نسبت به مبالغ جاری هزینه شده)	۱۱۳/۰۲۵/۵۰۸/۵۳۵ ریال	۱۷/۱۳ درصد

۱-۴- هزینه کرد صورت گرفته در امورات جاری در سال ۱۴۰۱ در سطح شهرستان بندر ماهشهر

- ✓ بر اساس سرانه جمعیتی شهرستان سهم هزینه کرد اعتبارات ورزشی، فرهنگی و مذهبی، تعمیر و تجهیز ادارات و آموزش در شهر بندر ماهشهر ۷۳ درصد و در شهر بندر امام خمینی (ره)۲۷ درصد می باشد.

۲-۴- هزینه کرد صورت گرفته در امورات عمرانی – سرمایه ای در سال ۱۴۰۱ در سطح شهرستان بندر ماهشهر

➢ اعتبارات عمرانی شهر بندر ماهشهر

ردیف	دستگاه اجرایی	عنوان پروژه	اعتبار ۱۴۰۱ (تومان)	نحوه اجرای طرح/پروژه	پیشرفت پروژه ٪	ملاحظات
۱	انتقال خون	احداث پایگاه انتقال خون شهرستان (بصورت مشارکتی)	۱۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰	عملیات غیر صنعتی	۳۰	

۲	انجمن حمایت زندانیان	سالن ورزشی انجمن حمایت زندانیان	۷،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰	دستگاه اجرایی	۱۰۰		
۳	برق	تامین تجهیزات روشنایی و کابل خودنگهدار	۵،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰	دستگاه اجرایی	۵	به دلیل عدم تخصیص از سوی شورای راهبردی تاکنون اجرا نشده است	
۴	حوزه علمیه	تکمیل پروژه احداث استاد سرا حوزه علمیه برادران	۲،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰	دستگاه اجرایی	۹۰		
۵	دریابانی	پاسگاه خور غزاله	۱،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰	دستگاه اجرایی	۲۰	به دلیل عدم تخصیص از سوی شورای راهبردی تاکنون اجرا نشده است	
۶	شبکه بهداشت ودرمان	تعمیر و تجهیز دانشکده سلامت	۲،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰	دستگاه اجرایی	۱۵		
۷	شبکه بهداشت ودرمان	تجهیز NICU بیمارستان حاج معرفی	۲،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰	دستگاه اجرایی	۰	شبکه بهداشت و درمان به دنبال تغییر پروژه می باشد.	
۸	شبکه بهداشت ودرمان	تعمیر و تجهیز بیمارستان حاجیه معرفی (اتاق عمل، آزمایشگاه،)	۶،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰	دستگاه اجرایی	۵	به دلیل عدم تخصیص از سوی شورای راهبردی تاکنون اجرا نشده است	
۹	شهرداری بندر ماهشهر	احداث ساختمان گمرک باسکول و آتش نشانی بندر خور سیف	۴۲،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰	شهرداری بندر ماهشهر	۴۵		
۱۰	شیلات	ایجاد و بهسازی اسکله های صیادی بندر ماهشهر	۲،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰	عملیات غیر صنعتی	۵	به دلیل عدم تخصیص از سوی شورای راهبردی تاکنون اجرا نشده است	
۱۱	فرهنگ و ارشاد اسلامی	تعمیر و تجهیز تالار شهید آوینی	۸۰۰،۰۰۰،۰۰۰	دستگاه اجرایی	۰	به دلیل عدم تخصیص از سوی شورای راهبردی تاکنون اجرا	

						نشده است
۱۲	کمیته امداد	کمیته امداد بندر ماهشهر	۲،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰	دستگاه اجرایی	۰	به دلیل عدم تخصیص از سوی شورای راهبردی تاکنون اجرا نشده است
۱۳	میراث فرهنگی	احداث ساختمان موزه و خانه صنایع دستی(با محوریت اشتغالزایی)	۱۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰	عملیات غیر صنعتی	۵	
۱۴	ناحیه مقاومت بسیج	تکمیل پروژه سالن ورزشی بسیج	۱،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰	دستگاه اجرایی	۱۰۰	
۱۵	نوسازی مدارس	تعمیر و تجهیز سالن آمفی تئاتر آموزش و پرورش بندر ماهشهر	۲،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰	دستگاه اجرایی	۱۰۰	
۱۶	نوسازی مدارس	تکمیل پروژه احداث دبستان ۱۲ کلاسه بندر ماهشهر	۱۱،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰	دستگاه اجرایی	۸۰	به دلیل عدم تخصیص از سوی شورای راهبردی تاکنون تکمیل نشده است
۱۷	نوسازی مدارس	تکمیل پروژه احداث دبستان فاز ۶ بندر ماهشهر	۷،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰	دستگاه اجرایی	۹۵	به دلیل عدم تخصیص از سوی شورای راهبردی تاکنون تکمیل نشده است
۱۸	هیات رزمندگان	تعمیر و تجهیز پروژه توسعه و بازسازی حسینیه ثارالله	۱،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰	دستگاه اجرایی	۰	به دلیل عدم تخصیص از سوی شورای راهبردی تاکنون اجرا نشده است
۱۹	ورزش و جوانان	تکمیل پروژه سالن ورزشی دوقلو ژیمناستیک و بانوان	۱۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰	عملیات غیر صنعتی	۴۰	
۲۰	ورزش و جوانان	احداث پروژه ورزشگاه ۱۵ هزار نفری بندر ماهشهر- سال دوم -	۰	عملیات غیر صنعتی	۰	
۲۱	ورزش و جوانان	بهسازی و بازسازی استادیوم شهدا بندر ماهشهر(پیست تارتان، صندلی جایگاه، سکو جدید) - اعتبار۱	۱۵،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰	عملیات غیر صنعتی	۵	به دلیل عدم تخصیص از سوی شورای راهبردی تاکنون اجرا نشده است

- **اعتبارات عمرانی شهر بندر امام خمینی(ره)**

ردیف	دستگاه اجرایی	عنوان پروژه	اعتبار ۱۴۰۱ (تومان)	نحوه اجرای طرح/پروژه	پرداخت وپیشرفت پروژه ٪	ملاحظات
۲۶	نوسازی مدارس	دبستان ۱۲ کلاسه فاز ۴ بندر امام خمینی	۷،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰	دستگاه اجرایی	۱۰۰	
۲۷	بهداشت و درمان	تامین تجهیزات برقی بیمارستان۶۴تختخوابی	۲،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰	دستگاه اجرایی	۱۰۰	
۲۸	برق	تامین تجهیزات روشنایی و کابل خودنگهدار	۲،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰	دستگاه اجرایی	۱۰۰	
۲۹	کمیته امداد	کمیته امداد بندر امام خمینی	۲،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰	دستگاه اجرایی	۱۰۰	
۳۰	بهداشت و درمان	خرید ترانسفورماتور بیمارستان راه زینب (س) بندر امام خمینی	۳۴۵،۰۰۰،۰۰۰	دستگاه اجرایی	۱۰۰	
۳۱	تبلیغات اسلامی	تجهیزات مراکز فرهنگی بندر امام خمینی	۱،۳۰۰،۰۰۰،۰۰۰	عملیات غیر صنعتی	۱۰۰	
۳۲	شهرداری	تامین تجهیزات مورد نیاز جهت دفع آب های سطحی در بندر امام خمینی	۳۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰	دستگاه اجرایی	۱۰۰	
۳۳	نوسازی مدارس	مدرسه ۱۲ کلاسه فاز ۶ صباغان بندر امام خمینی	۶،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰	دستگاه اجرایی	۷۵	
۳۴	شهرداری بندر امام خمینی	احداث پل روگذر بلوار آیت اله خامنه ای بندر امام خمینی ره	۲۵،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰	دستگاه اجرایی	۳۰	
۳۵	ورزش و جوانان	تکمیل پروژه سالن چند منظوره ورزشی کوی اباذر	۱۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰	دستگاه اجرایی	۲۰	
۳۶	شبکه بهداشت ودرمان	تعمیر و تجهیز بیمارستان راه زینب	۵،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰	دستگاه اجرایی	۱۰	
۳۷	حوزه علمیه	حوزه علمیه برادران بندر امام	۱،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰	دستگاه اجرایی	۱۰	ایرادات در نقشه ها
۳۸	شیلات	ایجاد و بهسازی اسکله های صیادی بندر امام خمینی	۲،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰	عملیات غیر صنعتی	۵	به دلیل عدم تخصیص از سوی شورای راهبردی تاکنون اجرا نشده

						است
۳۹	ورزش و جوانان	احداث سالن رزمی بندر امام خمینی	۸،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰	دستگاه اجرایی	۵	
۴۰	ورزش و جوانان	بازسازی و توسعه استادیوم تختی(سالن بوکس، وزنه برداری،VIP، اتاق پزشکیار، روشنایی، درب های استادیوم)	۸،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰	دستگاه اجرایی	۵	
۴۱	آبفا	احداث مخزن ۸ هزار متر مکعبی بندر امام خمینی	۷،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰	دستگاه اجرایی	۵	به دلیل عدم تخصیص از سوی شورای راهبردی تاکنون اجرا نشده است
۴۲	فرهنگ و ارشاد اسلامی	تعمیر و تجهیز تالار ارشاد بندر امام	۴۰۰،۰۰۰،۰۰۰	دستگاه اجرایی	۰	به دلیل عدم تخصیص از سوی شورای راهبردی تاکنون اجرا نشده است
۴۳	امام جمعه	تعمیر و تجهیز مصلی بندر امام خمینی	۱،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰	دستگاه اجرایی	۰	

- **اعتبارات عمرانی شهر چمران**

ردیف	دستگاه اجرایی	عنوان پروژه	اعتبار ۱۴۰۱ (تومان)	نحوه اجرای طرح/پروژه	پیشرفت پروژه ٪	ملاحظات
۴۱	شهرداری چمران	استخر شهرداری چمران	۱۵،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰	دستگاه اجرایی	۱۵	
۴۲	نوسازی مدارس	تکمیل مدرسه ۸ کلاسه شهید دستغیب	۸،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰	دستگاه اجرایی	۱۰۰	
۴۳	نوسازی مدارس	تکمیل پروژه احداث هنرستان کار و دانش دخترانه چمران	۱۵،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰	دستگاه اجرایی	۲۰	

- **اعتبارات عمرانی شهرک طالقانی**

ردیف	دستگاه اجرایی	عنوان پروژه	اعتبار ۱۴۰۱ (تومان)	نحوه اجرای طرح/پروژه	پیشرفت پروژه ٪	ملاحظات
۴۴	امام جمعه	تعمیر و تجهیز مصلی شهرک طالقانی	۱،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰	دستگاه اجرایی	۰	به دلیل عدم تخصیص از سوی شورای راهبردی تاکنون اجرا نشده است
۴۵	فراجا	احداث کلانتری ۱۴ انتظامی در شهرک طالقانی	۱۲،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰	عملیات غیر صنعتی	۴۰	
۴۶	نوسازی مدارس	تکمیل پروژه احداث هنرستان کارو دانش پسرانه شهرک طالقانی	۱۲،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰	دستگاه اجرایی	۸۰	
۴۷	ورزش و جوانان	تکمیل پروژه سالن ورزشی چند منظوره شهرک طالقانی	۰	عملیات غیر صنعتی	۵	پروژه از سال ۱۴۰۰ اعتبار دارد

- **اعتبارات عمرانی بخش مرکزی**

ردیف	دستگاه اجرایی	عنوان پروژه	اعتبار ۱۴۰۱ (تومان)	نحوه اجرای طرح/پروژه	پیشرفت پروژه ٪	ملاحظات
۴۸	آبفا	توسعه طرح آبرسانی روستایی	۱،۵۰۰،۰۰۰،۰۰۰	دستگاه اجرایی	۲۰	
۴۹	جهاد کشاورزی	مطالعه و اجرای زهکشی سمت چپ رودخانه جراحی (بصورت مشارکتی)	۱۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰	دستگاه اجرایی	۳۵	به دلیل عدم تخصیص از سوی شورای راهبردی تاکنون تکمیل نشده است
۵۰	راهداری و حمل و نقل جاده ای	بازسازی و ترمیم راه های روستایی	۳،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰	دستگاه اجرایی	۱۵	
۵۱	راهداری و حمل و نقل جاده ای	تعریض و ترمیم آسفالت جاده گرگر به گمبزون (حد فاصل آزادراه تا گرگر)	۱۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰	دستگاه اجرایی	۲۵	

۵۲	شبکه بهداشت ودرمان	تکمیل پروژه خانه بهداشت روستاهای بسیتین، هشچه علیا	۱،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰	دستگاه اجرایی	۴۰	
۵۳	ورزش و جوانان	تکمیل پروژه چمن مصنوعی روستای حدید	۱،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰	عملیات غیر صنعتی	۴۰	به دلیل عدم تخصیص از سوی شورای راهبردی تاکنون اجرا نشده است

➢ اعتبارات عمرانی تاثیر گذار در کل شهرستان

ردیف	دستگاه اجرایی	عنوان پروژه	اعتبار ۱۴۰۱ (تومان)	نحوه اجرای طرح/پروژه	پیشرفت پروژه ٪	ملاحظات
۵۵	حوزه علمیه	احداث ۶ خانه عالم در شهرستان	۳،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰	دستگاه اجرایی	۰	به دلیل عدم تخصیص از سوی شورای راهبردی تاکنون اجرا نشده است
۵۶	راهداری و حمل و نقل جاده ای	اصلاح هندسی پیچ سرانجام ۲ جاده امیدیه – بندر ماهشهر	۷،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰	دستگاه اجرایی	۴۰	
۵۷	راهداری و حمل و نقل جاده ای	بهسازی و بازسازی اتوبان بندر ماهشهر – بندر امام خمینی (ره)	۰	دستگاه اجرایی	۱۰	
۵۸	کمیته امداد	راه اندازی طرح اشتغالزایی صنایع پوشاک امداد امام خمینی (ره) در شهرک مدنی (بصورت مشارکتی)	۰	دستگاه اجرایی	۰	از سال ۱۴۰۰ اعتبار دارد

۴ – اعتبارات شورای راهبردی از طریق تعیین قدرالسهم شرکت های عضو شورای راهبردی تسهیم می شود که از ۱۹ شرکت عضو تاکنون ۱۲ شرکت پتروشیمی سهم خود را در سال ۱۴۰۱ نپذیرفته و یا پرداخت ننموده اند. در همین راستا، جلسات متعددی با

مدیران عامل سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی، شرکت های پتروشیمی و بعضا با حضور دادستان محترم و نماینده محترم مجلس برگزار که متاسفانه تاکنون برخی از شرکت ها سهم خود را پرداخت ننموده اند.

۵ وضعیت اعتبارات مصوب و پرداختی سال های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰

سال اعتباری	اعتبارات مصوب شورای راهبردی	اعتبار پرداخت نشده	درصد پرداخت نشده
سال ۱۳۹۹	۷۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان	۸ میلیارد تومان	۱۲ درصد
سال ۱۴۰۰	۲۶۱/۳۰۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان	۷۳ میلیارد تومان	۲۸ درصد

۶ - در حال حاضر با گذشت چهار ماه از سال ۱۴۰۲، تاکنون وضعیت اعتبارات سال جاری مشخص نبوده و در این خصوص جلسات اولیه با سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی و شرکت عملیات غیر صنعتی منعقد گردیده است.

۷ نحوه هزینه کرد اعتبارات شورای راهبردی

۷-۱ – اعتبارات جاری

در امورات جاری پس از تایید درخواست رسیده توسط فرمانداری جهت اقدام به شرکت عملیات غیر صنعتی درخواست ارسال و در صورتیکه درخواست مبلغ ریالی باشد به حساب مورد تایید خزانه اداره کل دستگاه اجرایی واریز و در صورتی که خرید کالا باشد توسط شرکت عملیات غیر صنعتی کالا تهیه و در اختیار دستگاه و یا مجموعه مربوطه قرار می گیرد. لازم به ذکر است تمامی پرداختی ها می بایست بر اساس قوانین و مقررات مالی کشور بوده و توسط دستگاه های نظارتی و بازرسی رصد لازم به عمل می آید.

۷-۲ – اعتبارات عمرانی و سرمایه ای

پروژه های عمرانی در صورتی که توسط شرکت عملیات غیر صنعتی به عنوان نماینده صنایع پتروشیمی اجرا شود مراحل برگزاری مناقصه با شرکت عملیات غیر صنعتی می باشد. همچنین در صورتی که پروژه توسط اداره کل دستگاه های اجرایی انجام شود مراحل برگزاری مناقصه توسط اداره کل مربوطه انجام و پس از تهیه و تایید صورت وضعیت پیمانکار پروژه، مراتب به فرمانداری و سپس به شرکت عملیات غیر صنعتی جهت پرداخت ارسال می گردد. شرکت عملیات غیر صنعتی پس از تایید نهایی، مبلغ صورت وضعیت پیمانکار را به دستگاه اجرایی(اداره کل مربوطه) واریز می نماید.